



รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลยะวิ๊ก
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน
เทศบาลตำบลยะวิ๊ก ประจำปีงบประมาณ 2567
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุญ สุรพล - บ้านนางมี กล้าหาญ หมู่ 5	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลยะวิ๊ก กำหนด)	479,000	๔ ก.ค.-๗ ส.ค.๖๖	/			479,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด- บ้านนายสุเทพ หมู่ 6	กว้าง 5 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	500,000	๒๐ มี.ย.-๒๕ ก.ค.๖๖	/			500,000	
3	โครงการขยายเขตประปา จากสระประปา- บ้านนายบุรณ์ หมู่ 2	วางท่อpvc ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,400 ม.	108,000	๑๒ ก.ค.-๒ ส.ค.๖๖	/			108,000	
4	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ยาว 2,500 เมตร	50,000	๔ ก.ค.-๓ ส.ค.๖๖	/			50,000	
5	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ช่วงโคกสมอ- BOX CULVERTS หมู่ 7	กว้าง 8 ม. ยาว 200 ม.	263,000	๒ มี.ย.-๑ ก.ค.๖๖	/			263,000	
6	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนา นายปลอด-ทางพาด หมู่ 2	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	300,000	๕ ก.ค.-๑๕ ส.ค.๖๖	/			300,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางสุตารัตน์-ถนนเส้นกระเบื้อง-เมืองบัว (ต่อจากเดิม) หมู่ 2	ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 209 ท่อน ยาว 240 ม. พร้อมบ่อพัก 25 บ่อ ขนาดบ่อพักกว้าง 80x120 ซม.(ตามแบบเทศบาลกำหนด)	454,000	๕ พ.ค.-๓ มิ.ย.๖๖	/			454,000	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากตลาดบ่อ-คลองนายายอู่ หมู่ 1	ขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 209 ท่อน ยาว 240 ม. พร้อมบ่อพัก 25 บ่อ ขนาดบ่อพักกว้าง 80x120 ซม.(ตามแบบเทศบาลกำหนด)	454,000	๖ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๖	/			454,000	
9	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากสระประปา-คุ้มโนนพยอม หมู่ 10	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	355,000	๕ พ.ค.-๑๔ มิ.ย.๖๖	/			355,000	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพี-คุ้มโนนสัง หมู่ที่ 5	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	350,000	๕ พ.ค.-๓ มิ.ย.๖๖		/		350,000	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกหมู่บ้าน-บ้านนายเจริญ หมู่ที่ 8	กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร	464,000	๕ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๖		/		464,000	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางน้ำอ้อม สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	460,000	๖ พ.ค.-๖ มิ.ย.๖๖		/		460,000	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ 9	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,000,000	๖ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๖		/		2,000,000	
14	ติดตั้งถังเก็บน้ำโสระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนากลาง หมู่ที่ 6 บ้านโนนจาน	ถังน้ำใส ขนาด 20 ลบ.ม.	238,700	๕ พ.ค.-๑๔ มิ.ย.๖๖		/		238,700	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายจันทา เชื่อมรัมย์-ถนนสายทางพาด พุท ไธสง หมู่ที่ 4 บ้านยางน้ำอ้อม	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	485,000	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖		/		485,000	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนอง สรวง หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์งาม	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร	387,000	๒ เม.ย.-๑๔ พ.ค. ๖๖		/		387,000	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้า เทศบาล บ้านผอ.ชวณ ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 บ้านชีตู่่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	93,000	๒ ก.ค.-๑ ส.ค.๖๖		/		93,000	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจาก ถนน คสล.เดิม บ้านนายดี	กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	278,000	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖		/		278,000	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด โพธิ์งาม-หนองประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,723 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,615 ตารางเมตร	498,000	๒ ก.ค.-๑ ส.ค.๖๖		/		498,000	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข	กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	74,400	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖		/		74,400	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากประตูหน้าวัด-บ้านยายงา หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์งาม	กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	146,500	๑๘ เม.ย.-๒๗ พ.ค.๖๖		/		146,500	
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางมาลัย-นายสุเหลือง หมู่ที่ 1 บ้านยะวิ็ก	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.40 เมตร	412,000	๕ พ.ค.-๓ มิ.ย.๖๖		/		412,000	
23	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากวัด-บ้านนายสมร หมู่ที่ 5 บ้านโคกเพชร	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร	233,000	๕ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๖		/		233,000	
24	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนางนางฉลอง-นายนายชัยศรี (ทางเข้าโคกแค) หมู่ที่ 1 บ้านยะวิ็ก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	326,000	๖ พ.ค.-๖ มิ.ย.๖๖		/		326,000	
25	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากบ้านโคกพลับ-นางนางสมหมาย หมู่ 5	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	407,000	๖ พ.ค.-๑๕ มิ.ย.๖๖		/		407,000	
26	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมสุข-หน้าวัดบ้านจั่ว หมู่ที่ 8 บ้านจั่ว	กว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร	476,000	๑๘ เม.ย.-๒๗ พ.ค.๖๖		/		476,000	
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 250เมตร ลึก 0.40 เมตร	315,000	๕ พ.ค.-๓ มิ.ย.๖๖		/		315,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว									
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพกลุ่มสตรี	จัดอบรมโดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้าน การส่งเสริมอาชีพมาให้ความรู้	20,000	๕ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๖	/			20,000	
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	๖ พ.ค.-๖ มิ.ย.๖๖	/			20,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต									
1	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขในตำบลละเวียง	60,000	๑๘ เม.ย.-๒๗ พ.ค.๖๖	/			60,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	โครงการเยี่ยมบ้านคนชราและผู้พิการ	ออกเยี่ยมบ้านคนชราและผู้พิการในตำบล มอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ	20,000	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖	/			20,000	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางแผน และ สร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต	20,000	๒ เม.ย.-๑๔ พ.ค. ๖๖	/			20,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก	90,000	๕ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๖	/			90,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์และสามัคคีในชุมชน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างเทศบาลกับชุมชน	100,000	๕ พ.ค.-๓ มิ.ย.๖๖		/		100,000	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในตำบลยะวีก	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก	25,000	๕ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๖	/			25,000	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลปลา ไหลข้าวใหม่หอมมะลิและกาชาด	ทุกส่วนราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม	450,000	๖ พ.ค.-๖ มิ.ย.๖๖	/			450,000	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์	เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ตามประเพณี	10,000	๖ พ.ค.-๑๕ มิ.ย.๖๖	/			10,000	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอย กระทง	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	50,000	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖		/		50,000	
6	ค่าใช้จ่ายแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรม จัดซื้อปัจจัยถวายวัดในตำบล ตำบลยะวีก ร่วมเวียนเทียน	10,000	๒ เม.ย.-๑๔ พ.ค. ๖๖	/			10,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	หมู่ที่ 1 - 10 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ	50,000	๒๐ ก.ค.-๑๕ ส.ค.๖๖	/			50,000	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนในการ ผลิต	เกษตรกรผู้มีความสนใจและพร้อมเข้ารับการ ฝึกอบรมในเทศบาลตำบลยะวิ๊ก อำเภอชุมพล บุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 คน	35,550	๔ ก.ค.-๗ ส.ค.๖๖	/			35,550	
3	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เกษตรกรในเขตอำเภอชุมพลบุรี จำนวน 500 คน	200,000	๒๐ มิ.ย.-๒๕ ก.ค.๖๖	/			200,000	

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำใน ตำบลยะวิ๊ก	กำจัดวัชพืชน้ำต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพ น้ำและการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่	40,000	๒ มิ.ย.-๑ ก.ค.๖๖	/			40,000	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ในชุมชน	จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	15,000	๕ ก.ค.-๑๕ ส.ค.๖๖	/			15,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการ 5 ส. ใส่ใจงานบริการ	จัดกิจกรรม 5 ส. ทั้งในและนอก สำนักงานฯ	3,000	๕ พ.ค.-๑๔ มิ.ย.๖๖	/			3,000	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จดกิจกรรม ททบ.๖๖	10,000	๒ ก.ค.-๑ ส.ค.๖๖		/		10,000	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	สังสรรค์แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	20,000	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖	/			20,000	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ	350,000	๒ เม.ย.-๑๔ พ.ค. ๖๖	/			350,000	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรในองค์กร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานทุกคน	20,000	๕ ม.ค.-๒๕ ก.พ.	/			20,000	
6	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการของเทศบาลตำบลยะวีก	บุคลากรทุกคนของเทศบาลตำบลยะวีก	10,000	๖ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๖	/			10,000	
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมชุมชนหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับธง ประดับผ้า บริเวณเฝ้ารับเสด็จ	99,950	๕ ม.ค.-๒๕ ก.พ.		/		99,950	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบล ยะวีก	จัดอบรม โดยมีวิทยากรจากสนง.ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาบรรยาย	20,000	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖	/			20,000	
2	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ITA)	จัดอบรม โดยมีวิทยากรจากสนง.ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มา บรรยาย	20,000	๒ เม.ย.-๑๔ พ.ค. ๖๖	/			20,000	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแผนป้องกันระงับ อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ฯ ประมาณ 60 คน	20,000	๒ ก.ค.-๑ ส.ค.๖๖		/		20,000	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ช่วยเหลือ กู้ชีพ บริการผู้ที่สัญจรไปมา และประสบอุบัติเหตุ	80,000	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖		/		80,000	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สร้างความ ปลอดภัยและการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ ทต.ยะวีก	5,000	๑๘ เม.ย.-๒๗ พ.ค.๖๖		/		5,000	
6	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,000	๒ ก.ค.-๑ ส.ค.๖๖	/			20,000	
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	30,000	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖	/			30,000	

8	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด	จัดอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการป้องกันภัยของยาเสพติด	20,000	๒ เม.ย.-๑๔ พ.ค. ๖๖	/			20,000	16
---	--	---	--------	--------------------	---	--	--	--------	----

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	500,000	๒ ก.ค.-๑ ส.ค.๖๖	/			500,000	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาล	จัดพิมพ์เอกสารและแผ่นพับใบปลิว ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี	10,000	๔ ก.พ.-๑๓ มี.ค. ๖๖		/		10,000	

/ /

/ /