



ประกาศเทศบาลตำบลยะวิ็ก
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็กได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นายเสรี ชีรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลชะวึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลชะวึก
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลชะวึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

เทศบาลตำบลชะวึก
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

คำนำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลตำบลยะวิ็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก ในรอบระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

เทศบาลตำบลยะวิ็ก หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาของนายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการดูแลการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลยะวิ็ก ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

เทศบาลตำบลยะวิ็ก
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ส่วนที่ ๒

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยะวิก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลยะวิก และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวิกทุกท่าน

ตามที่ เทศบาลตำบลยะวิกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ กระผมนายเสรี ชีรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลยะวิก ได้บริหารงานเทศบาลตำบลยะวิก เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย เพื่อให้การบริหารงานของคณะผู้บริหารและการดำเนินกิจการภายในเทศบาลตำบลยะวิก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการการเมืองที่ดี

สำหรับการดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลยะวิก ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระผมนายเสรี ชีรัมย์ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากภาคประชาชน องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเป็นอย่างดี และโดยเฉพาะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวิกทุกท่านที่ได้เห็นชอบงบประมาณในการดำเนินโครงการข้างต้นทำให้เทศบาลตำบลยะวิก สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ จนเกิดผลดี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ดังนั้น จึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยะวิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลยะวิก

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลยะวิก

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจชุมชนมั่นคงแบบยั่งยืน สร้างอาชีพแก่ชุมชน พัฒนาสาธารณสุข”

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลยะวิก มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ ๒. ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ ธรรมชาติ ๓. ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ครุฑเรือนและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์และกระจายสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ๒. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑. ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันสำคัญของชาติ กีฬาและนันทนาการ ๓. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเกษตร	๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม บำรุงรักษา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๒. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรภายในกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ อนุรักษ์ พัฒนา แหล่งพื้นที่ต้นน้ำทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการภูมิทัศน์ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ความเป็นระเบียบของชุมชนและระบบการบำบัดน้ำเสีย
	๑. ส่งเสริม ธรรมชาติบาลสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ๓. ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี ๔. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสถานะการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลยะวิ๊ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 12 เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุญ สุ รพล - บ้านนางมี กล้าหาญ หมู่ 5	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 ทนา 0.15 เมตร (ตาม แบบเทศบาลตำบลยะวิ๊กกำหนด)	479,000	4 ก.ค.-7 ส.ค. 67		/		479,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด-บ้าน นายสุเทพ หมู่ 6	กว้าง 5 เมตร ยาว 187 เมตร ทนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร (ตามแบบ เทศบาลกำหนด	500,000	20 มิ.ย.-25 ก.ค. 67		/		490,000	
3	โครงการขยายเขตประปา จากสระประปา-บ้าน นายบุรณ์ หมู่ 2	วางท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,400 เมตร	108,000	12 ก.ค.-2 ส.ค. 67		/		89,000	
4	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2,500 เมตร	50,000	4 ก.ค.-3 ส.ค. 67		/		48,000	
5	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ช่วงโคกสมอ-BOX CULVERTS หมู่ 7	กว้าง 8 เมตร ยาว 200 เมตร	263,000	2 มิ.ย.-1 ก.ค. 67		/		237,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
6	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายนาย ปลอด-ทางพาด หมู่ 2	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	300,000	5 ก.ค.-15 ส.ค. 67		/		295,500	
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางสุตารัตน์-ถนนเส้นกระเบื้อง-เมือง บัว (ต่อจากเดิม) หมู่ 2	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 209 ท่อน ยาว 240 เมตร พร้อมบ่อพัก 25 บ่อ ขนาดบ่อพักกว้าง 80x120 ซม. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)	454,000	5 พ.ค.-3 มิ.ย. 67		/		447,000	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากตลาดบ่อ-คลองนายนายอยู่ หมู่ 1	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 209 ท่อน ยาว 240 เมตร พร้อมบ่อพัก 25 บ่อ ขนาดบ่อพักกว้าง 80x120 ซม. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)	454,000	6 พ.ค.-5 มิ.ย. 67		/		447,000	
9	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากสระประปา-คุ้ม โนนพยอม หมู่ 10	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	355,000	5 พ.ค.14 มิ.ย. 67		/		349,000	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาง พี-คุ้มโนนสัง หมู่ที่ 5	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	350,000	5 พ.ค.-3 มิ.ย. 67		/		350,000	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยก หมู่บ้าน-บ้านนายเจริญ หมู่ที่ 8	กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร	464,000	5 พ.ค.-5 มิ.ย. 67		/		464,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน									
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางน้ำ อ้อม สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	460,000	6 พ.ค.-6 มิ.ย. 67		/		460,000	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ 9	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	463,000	6 พ.ค.-5 มิ.ย. 67		/		436,000	
14	ติดตั้งถังเก็บน้ำใระบบประปาหมู่บ้านประปา ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านโนนจาน	ถังน้ำใส ขนาด 20 ลบ.ม.	238,700	5 พ.ค.-14 มิ.ย. 67		/		238,700	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย จันทา เชื่อมรั้ว-ถนนสายทางพาด พุทไธสง หมู่ที่ 4 บ้านยางน้ำอ้อม	กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร	485,000	4 ก.พ.-13 มี.ค. 67		/		485,000	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนอง สรวง หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์งาม	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร	387,000	2 เม.ย.-14 พ.ค. 67		/		387,000	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้า เทศบาล บ้านผอ.ชวน ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 บ้าน ขี้ตุน	กว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.150 เมตร	93,000	2 ก.ค.-1 ส.ค. 67		/		93,000	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจาก ถนน คสล.เดิม บ้านนายดี	กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร	278,000	4 ก.พ.-13 มี.ค. 67		/		278,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโพธิ์งาม-หนองประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,723 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,615 ตารางเมตร	498,000	2 ก.ค.-1 ส.ค. 67		/		498,000	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข	กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	74,400	4 ก.พ.-13 มี.ค. 67		/		74,400	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากประตูหน้าวัด-บ้านยายงา หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์งาม	กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	146,500	18 เม.ย.-27 พ.ค.67		/		146,500	
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางมาลัย-นายสุเหลือง หมู่ที่ 1 บ้านยะวิก	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.40 เมตร	412,000	5 พ.ค.-3 มิ.ย.67		/		412,000	
23	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากวัด-บ้านนายสมร หมู่ที่ 5 บ้านโคกเพชร	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร	233,000	5 พ.ค. -5 มิ.ย.67		/		233,000	
24	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนางนงฉลอง-นายนายชัยศรี (ทางเข้าโคกแค) หมู่ที่ 1 บ้านยะวิก	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	326,000	6 พ.ค.-6 มิ.ย.67		/		326,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
25	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากบ้านโคกพลับ- น่านางสมหมาย หมู่ 5	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	407,000	6 พ.ค.-15 มิ.ย.67		/		407,000	
26	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมสุข-หน้าวัด บ้านจัว หมู่ที่ 8 บ้านจัว	กว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร	476,000	18 เม.ย.-27 พ.ค.67		/		476,000	
27	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 0.40 เมตร	315,000	5 พ.ค.-3 มิ.ย 67		/		315,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว									
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพกลุ่มสตรี	จัดอบรมโดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการส่งเสริมอาชีพมาให้ความรู้	20,000	5 พ.ค.-5 มิ.ย.67			/		
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	6 พ.ค.-6 มิ.ย.67			/	20,000	โอนลด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต									
1	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขในตำบลละเว็ก	60,000	18 เม.ย.-27 พ.ค.67		/		49,048	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	โครงการเยี่ยมบ้านคนชราและผู้พิการ	ออกเยี่ยมบ้านคนชราและผู้พิการในตำบลมอปลั่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ	20,000	4 ก.พ.-13 มี.ค. 67			/	20,000	โอนลด
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางแผน และสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต	20,000	2 เม.ย.-14 พ.ค.67		/		18,500	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก	90,000	1 ม.ค.-15 ม.ค.67		/		90,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์และสามัคคีในชุมชน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างเทศบาลกับชุมชน	100,000	5 พ.ค.-3 มิ.ย.67		/		100,000	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในตำบลยะวิก	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก	25,000	5 พ.ค.-5 มิ.ย.67		/		25,000	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและกาชาด	ทุกส่วนราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทุกแห่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทศกาล ปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและกาชาด	450,000	6 พ.ค.-6 มิ.ย.67		/		450,000	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์	เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ตามประเพณี	10,000	6 พ.ค.-15 มิ.ย.67		/		10,000	โอนลด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
5	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	50,000	1 พ.ย.-30 พ.ย.66		/		38,500	
6	ค่าใช้จ่ายแท็กซี่เหินเข้าพรรษา	จัดกิจกรรม จัดซื้อปัจจัยถวายวัดในตำบลยะวีก ร่วมเวียนเทียน	10,000	2 เม.ย.-14 พ.ค. 67		/		9,980	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	หมู่ที่ 1-10 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	50,000	20 ก.ค.-15 ส.ค.67		/		17,425	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนในการผลิต	เกษตรกรผู้มีความสนใจและพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมในเทศบาลตำบลยะวีก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 คน	35,550	4 ก.ค.-7 ส.ค.67			/		
3	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เกษตรกรในเขตอำเภอชุมพลบุรี จำนวน 500 คน	200,000	20 มิ.ย.-25 ก.ค.67		/		200,000	

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำในตำบล ยะวีก	กำจัดวัชพืชน้ำต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำ และการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่	40,000	2 มิ.ย.-1 ก.ค.67		/		37,360	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ในชุมชน	จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	15,000	5 ก.ค.-15 ส.ค.67			/	15,000	โอนลด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการ 5 ส. ใส่ใจงานบริการ	จัดกิจกรรม 5 ส. ทั้งในและนอก สำนักงานฯ	3,000	5 พ.ค.-14 มิ.ย.67			/	3,000	โอนลด
2	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	10,000	2 ก.ค.-1 ส.ค.67		/		9,390	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พบปะสังสรรค์ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	20,000	4 ก.พ.-13 มี.ค.67		/		19,940	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
4	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ	470,000	2 เม.ย.-14 พ.ค.67		/		459,110	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรในองค์กร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานทุกคน	25,000	5 ม.ค.-25 ก.พ.67		/		17,160	
6	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการของเทศบาลตำบลชะวีก	บุคลากรทุกคนของเทศบาลตำบลชะวีก	10,000	6 พ.ค.-5 มิ.ย.67			/	10,000	โอนลด
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ชุมชนหัวสะพาน ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับธง ประดับผ้า บริเวณเฝ้ารับเสด็จ	99,950	5 ม.ค.-25 ก.พ.67		/		99,550	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบล ยะวิ็ก	จัดอบรม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาบรรยาย	20,000	4 ก.พ.-13 มี.ค.67		/		14,760	
2	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ITA)	จัดอบรม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาบรรยาย	20,000	2 เม.ย.-14 พ.ค.67		/		14,940	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมป้องกันระงับอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ฯ ประมาณ 60 คน	20,000	2 ก.ค.-1 ส.ค.67		/		20,000	
4	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ช่วยเหลือ กู้ชีพ บริการผู้ที่สัญจรไปมาและ ประสบอุบัติเหตุ	80,000	4 ก.พ.-13 มี.ค.67		/		79,800	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัย และการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ ทต.ยะวิ็ก	5,000	18 เม.ย.-27 พ.ค.67		/		5,000	
6	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,000	2 ก.ค.-1 ส.ค.67		/		20,000	
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	30,000	4 ก.พ.-13 มี.ค.67			/	30,000	โอนลด
8	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด	จัดอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการป้องกันภัยของยา เสพติด	20,000	2 เม.ย.-14 พ.ค.67		/		20,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	500,000	2 ก.ค.-1 ส.ค. 67			/	500,000	โอนลด
2	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาล	จัดพิมพ์เอกสารและแผ่นพับใบปลิว ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี	10,000	4 ก.พ.-13 มี.ค.67		/		10,000	

เทศบาลตำบลยะวิกได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๖๔๘,๑๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

งบประมาณที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๙,๐๖๙,๖๐๐
๒.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๒	๔๐,๐๐๐
๓.ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๐	๘๓๕,๐๐๐
๔.ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร	-	-
๕.ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๔๐,๕๕๐
๖.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๑,๓๖๒,๙๕๐
รวม	๖๑	๑๑,๖๔๘,๑๐๐

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยะวิก ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลยะวิกให้มีศักยภาพ นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป



(นายเสรี ชีรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลยะวิก



ประกาศเทศบาลตำบลยะวิ็ก
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็กได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นายเสรี ชีรัมย์

นายกเทศมนตรีตำบลยะวิ็ก

